

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente Tomador -	Apelido Empreendimento UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VISTA ALEGRE	Descrição do Lote AMPLIAÇÃO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VISTA ALEGRE
------------------	--------------	-------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	AMPLIAÇÃO - UNIDADE BÁSICA DE SA	676.686,39	% Período:	11,08%	12,79%	8,76%	18,07%	16,94%	15,36%	12,43%	4,57%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.026,40	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	20.968,24	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	1.473,85	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO	49.277,26	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPERESTRUTURA	52.020,97	% Período:		50,00%	40,00%	10,00%								
1.6.	COBERTURA	164.979,78	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
1.7.	ALVENARIAS	102.016,54	% Período:		50,00%	30,00%	20,00%								
1.8.	PISOS E CALÇAMENTOS	60.592,65	% Período:					40,00%	30,00%	30,00%					
1.9.	ESQUADRIAS	51.119,94	% Período:				20,00%	40,00%	40,00%						
1.10.	PINTURA	37.705,46	% Período:							30,00%	70,00%				
1.11.	HIDROSANITARIO	62.861,87	% Período:		10,00%		20,00%	20,00%	20,00%	30,00%					
1.12.	ELETRICO	46.395,87	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%		70,00%					
1.13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.247,56	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 676.686,39			%:	11,08%	12,79%	8,76%	18,07%	16,94%	15,36%	12,43%	4,57%				
			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Contrapartida:	74.972,65	86.558,24	59.306,24	122.286,57	114.644,23	103.945,38	84.078,40	30.894,68				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	74.972,65	86.558,24	59.306,24	122.286,57	114.644,23	103.945,38	84.078,40	30.894,68				
			%:	11,08%	23,87%	32,64%	50,71%	67,65%	83,01%	95,43%	100,00%				
			Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Contrapartida:	74.972,65	161.530,89	220.837,13	343.123,70	457.767,93	561.713,31	645.791,71	676.686,39				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Investimento:	74.972,65	161.530,89	220.837,13	343.123,70	457.767,93	561.713,31	645.791,71	676.686,39				
crossserviço da Administração Local:			Administração Local:	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%				
RAÇÃO LOCAL															

VICENTINA
Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VIVIANE LÚCIA DOMINGOS FERREIRA FERRAZ
CREA/CAU: A2683555
ART/RRT: 15846303

