



## IRMÃOS HENZEL PRÉ-FABRICADOS LTDA

CNPJ: 33.610.575/0001-85

CONTATO: (67) 3272-4391 / 3272-4273 | (67) 99957-4234 | (67) 99964-0378

RUA MANOEL PINTO RODRIGUES, 355 SALA 1 VILA INDUSTRIAL.

CEP 79170-000 – CAIXA POSTAL 24 – SIDROLÂNDIA/MS

### A/C: ENG. TIAGO AGOSTINHO COELHO DOURADOS - MS

Local da Obra: **VICENTINA - MS**

Fone: (67) 99957-7256

E-mail: [engtiagoagostinho@gmail.com](mailto:engtiagoagostinho@gmail.com) / [avenidaengenharia@gmail.com](mailto:avenidaengenharia@gmail.com)

### PROPOSTA COMERCIAL

#### DESCRIÇÃO

Conforme solicitado segue proposta comercial para fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas, **QUADRA POLIESPORTIVA – 22.00 x 31,00 x 5.56 altura livre**, com área total de **682 m<sup>2</sup>**, da seguinte forma:

#### ▪ FUNDAÇÃO:

- 20 Pç Bloco de Fundação em Concreto Armado 90X1.50 (aço e mão de obra para execução dos blocos)
- 40 Estacas escavadas 320mm – 6 metros (aço e mão de obra estacas)

#### ▪ ESTRUTURA:

- 14 Pç Colunas 25x40x7.10
- 06 Pç Colunas Oitões Frente/fundo 22x30 – comprimento variável
- 14 Braços Concreto Cobertura vão 22.00 / seção variável – com Beiral
- vb Tirantes / chapa união / parafusos

#### ▪ COBERTURA:

- 660 m.l Terças Metálicas 100x40x20 – Enrijecidas – fundo oxidado
- 736 m<sup>2</sup> Telhas **Galvanizadas 0.65 – trapézio baixo**
- 32 Cumeeiras Galv. **0.65**
- 2.200 Pç Parafusos Auto Brocante

#### ▪ VIGAS BALDRAMES, INTERMEDIÁRIAS E RESPALDO:

- 30 m.l Vigas baldrame 12x40cm
- 30 m.l Vigas intermediarias 12x40cm
- 30 m.l Vigas respaldo 12x40cm

#### ▪ FECHAMENTO METÁLICO (1.50 metros):

- 234 m.l Terças Metálicas 100x40x20 – Enrijecidas – fundo oxidado
- 182 m<sup>2</sup> Telhas Galvalume **0.43 – trapézio baixo**
- 500 Pç Parafusos Auto Brocante

**VALOR TOTAL .....R\$ 349.940,00**





**IRMÃOS HENZEL PRÉ-FABRICADOS LTDA**

CNPJ: 33.610.575/0001-85

CONTATO: (67) 3272-4391 / 3272-4273 | (67) 99957-4234 | (67) 99964-0378

RUA MANOEL PINTO RODRIGUES, 355 SALA 1 VILA INDUSTRIAL.

CEP 79170-000 – CAIXA POSTAL 24 – SIDROLÂNDIA/MS

- **FORMA DE PAGAMENTO:** A Combinar.
- **VALIDADE PROPOSTA:** 07 Dias
- **PRAZO ENTREGA:** 70 a 75 Dias Úteis.
- **RESPONSABILIDADE CONTRATANTE:**
  - Fornecimento do local da obra limpo e plano para acesso de caminhões.
  - Terraplanagem no local da obra, se necessário.
  - Fornecimento de água e energia elétrica compatível, no local da obra.
  - Fornecimento de explosivos para fundações, se necessário, ou caso aparecer imprevistos que fujam da normalidade da execução das fundações.
  - Contratação de Responsável Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto) para responder pela obra perante os órgãos competentes (*Prefeitura / CREA / CAU*), quando se tratar de obra em centro urbano.
  - Informar à **CONTRATADA**, no ato da compra, sobre a intenção de utilizar forros de gesso, madeira ou outro material, lajes, mezaninos, dutos de ar condicionado e etc., juntamente com a **sondagem do solo** para adequação do projeto executivo, caso não tenha sondagem qualquer mudança de fundação orçada será de responsabilidade do contratante.
  - Fornecimento Banheiro químico ou local adequado.
  - Fornecer calhas e rufos quando necessário.
  - Fornecer concreto das fundações.
  - Autorização de faturamento direto das telhas e terças.
- **RESPONSABILIDADE CONTRATADA:**
  - Transporte dos Materiais até o local da obra.
  - Montagem da estrutura com cobertura.
  - Montagem dos Elementos pré-moldados fornecidos pela **CONTRATADA**.
  - Confecção das fundações em Concreto Armado (aço e mão de obra dos blocos/estacas de fundações).
  - Fornecimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/MS) de Projeto, Fabricação e Montagem da estrutura pré-moldada ou metálica.
  - Despesas com deslocamento e alimentação dos funcionários.
  - Conduta e responsabilidade social dos operários envolvidos na obra.

Atenciosamente,

Sidrolândia-MS, 09 de março de 2023.

---

**HB PRÉ-FABRICADO LTDA.**  
**LEANDRO MELO**  
(67) 99902-0268



**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA 99024****NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Emissão : 09/03/2023

**Elétrica Zan - Filial Dourados**

Endereço: Av. Marcelino Pires, 4391

Bairro: Vila Alba

Cidade: DOURADOS - MS

CEP : 79841000

Fone: 6730338001

Cliente : 39 CONSUMIDOR FINAL I - FILIAL II

Contato:

Endereço : MARCELINO PIRES, 6700

Bairro : JARDIM MARCIA

CEP : 79841000

Fone : 6730338001

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Líquido
1	28394	PP LED	POJ LED 100W 6,5K MEGAACE	10,000	77,37	773,70
2	28923	PP LED	PROJETOR LED 150W 6500K FLOOD LIGHT	10,000	185,90	1.859,00

**Total Bruto:** 2.632,70**Total Acrescimo:** 0**Total Frete :** ,00**Total Desconto:** ,00**Total Líquido:** 2.632,70

Vendedor: 55029 DANIELE ALVES VIEIRA(FUNC)

Validade: 12/03/2023

Obs :