

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



Base de cálculo do ISS	14,24%
Alíquota do ISS	5%

BDI						
ITENS	SIGLAS	% ADOTADA	SITUAÇÃO	1ºQUARTIL	MÉDIO	3ºQUARTIL
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	1,23%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,40%	-	7,40%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS variável de acordo com o Município)	ISS	0,71%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta-0% ou 4,5%-desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI com desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	26,53%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COMPOSIÇÕES

Fonte	Código	Descrição	Unid.	coeficiente	preço unitário (R\$)
	COMP01	VIGAS BALDRAME	m		188,29
	cot08	Viga Baldrame	un.	1,00	132,00
	cot09	Mão de Obra	un.	0,01	7.205,96
	cot10	Sikadur	un.	0,28	40,00

Fonte	Código	Descrição	Unid.	coeficiente	Preço Unitário (R\$)
	COMP02	VIGAS RESPALDO			188,06
	cot08	Viga de Respaldo	m	1,00	132,00
	cot22	Mão de Obra	un.	0,02	7.170,08
	cot10	Sikadur	un.	0,28	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado
	cot01	Pilar 0,25mx0,5mx11,00m	m ³	1.659,64
	Empresa	Nome da Empresa	cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia	1.659,64	05/08/2020
	002	Matpar	1.659,64	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora	1.738,67	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado
	cot02	Pilar 0,25mx0,50mx(8,5m+2,5m platibanda)	m ³	1659,64
	Empresa	Nome da Empresa	cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia	1.659,14	05/08/2020
	002	Matpar	1.659,64	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora	1.738,67	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado
	cot03	Tubo de 150	m	63,22
	Empresa	Nome da Empresa	cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia	63,22	05/08/2020
	002	Matpar	61,64	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora	60,85	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot04	viga W 530x66 comprimento 12m	m ³	3599,04	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		3.599,04	05/08/2020
	002	Matpar		2.012,33	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		2.038,83	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot05	Bloco de fundação com estaca	un.	994,42	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		994,42	05/08/2020
	002	Matpar		995,78	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		987,88	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot06	Viga intermediária, para recebimento de laje	m	117,36	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		117,36	05/08/2020
	002	Matpar		116,17	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		117,76	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot07	vigas intermediárias	m	83,46	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		83,46	05/08/2020
	002	Matpar		82,90	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		81,24	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot08	Viga Baldrame	m	104,32	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		104,32	05/08/2020
	002	Matpar		102,74	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		101,16	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot09	Mão de obra da Viga Baldrame	un.	35,59	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		35,59	05/08/2020
	002	Matpar		34,53	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		34,90	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot10	sikadur	un.	8,89	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		8,89	05/08/2020
	002	Matpar		9,34	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		8,89	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot11	Pilar 0,25x0,4x5,00	un.	638,96	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		638,96	05/08/2020
	002	Matpar		636,98	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		637,97	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot12	Terça de 200 chapa 11	m	49,00	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		49,00	05/08/2020
	002	Matpar		48,60	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		58,21	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot13	tubo com U100 chapa 14	m	31,61	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		31,61	05/08/2020
	002	Matpar		35,56	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		32,40	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot14	Telha sanduiche(danica)PIR	m	104,32	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		104,32	05/08/2020
	002	Matpar		103,13	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		114,40	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot15	Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm	un.	59,27	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		59,27	05/08/2020
	002	Matpar		61,64	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		22,92	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot16	ganchos 8,5cm	un.	0,79	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		0,79	05/08/2020
	002	Matpar		0,91	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		1,11	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot17	Calha com fundo de 30cm	m	63,22	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		63,22	05/08/2020
	002	Matpar		88,91	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		93,85	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot18	Eletrodos	un.	0,79	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		0,79	05/08/2020
	002	Matpar		0,99	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		1,03	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot19	OBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OB	un.	14735,59	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		14.735,59	05/08/2020
	002	Matpar		14.613,38	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		14.311,91	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot20	MÃO DE OBRA MONTAGEM	un.	34,77	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		34,77	05/08/2020
	002	Matpar		34,38	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		35,56	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot21	Braço 0,25mx0,50m-T comp.15,30m	m ³	1738,67	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		1.738,67	05/08/2020
	002	Matpar		835,00	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		815,12	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot22	Mão de Obra da Viga de Respaldo	un.	94,44	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		94,44	05/08/2020
	002	Matpar		92,08	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		92,80	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot23	Terça de 127 chapa 11	m	22,13	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		22,13	05/08/2020
	002	Matpar		22,33	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		22,92	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot24	Telha sanduiche TR25 chapa 0,43mm EPS de 30mm	m	56,90	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		56,90	05/08/2020
	002	Matpar		56,51	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		56,90	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



COTAÇÕES

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot25	Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm	un.	22,13	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		22,13	05/08/2020
	002	Matpar		22,37	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		22,92	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot26	OBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OB	un.	14735,19	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		14.735,19	05/08/2020
	002	Matpar		13.626,56	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		13.913,20	03/08/2020

Fonte	Código	Descrição	unidade	Adotado	
	cot26	MÃO DE OBRA	un.	33,19	
	Empresa	Nome da Empresa		cotação	Data da Cotação
	001	JV Engenharia		33,19	05/08/2020
	002	Matpar		33,19	03/08/2020
	003	Centro Oeste Construtora e Incorporadora		33,19	03/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	SERVIÇO A EXECUTAR										
			PESO	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 4 R\$	%	MÊS 5 R\$	%
1	TRES BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS	R\$ 1.500.000,00	100,00%	223.222,8	15%	209.238,9	13,9%	209.238,9	13,9%	209.238,9	14%	649060,33	0,43
1.1	BARRACÃO TIPO 01	R\$ 604.127,76	40,28%	75.781,27	13%	71.119,89	11,8%	71.119,89	11,8%	71.119,89	12%	314.986,8	0,21
1.1.1	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 163.446,54	10,90%	40.861,64	25%	40.861,64	25%	40.861,64	25%	40.861,64	25%	-	0%
1.1.2	VIGAMENTO	R\$ 57.045,71	3,80%	14.261,43	25%	14.261,43	25%	14.261,43	25%	14.261,43	25%	-	0%
1.1.3	COBERTURA	R\$ 298.990,00	19,93%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	298.990,0	100%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA	R\$ 18.645,51	1,24%	7.458,20	40%	2.796,83	15%	2.796,83	15%	2.796,83	15%	2796,8265	15%
1.1.5	MÃO DE OBRA	R\$ 66.000,00	4,40%	13.200,00	20%	13.200,00	20%	13.200,00	20%	13.200,00	20%	13200	20%
1.2	2 BARRACÕES TIPO 02	R\$ 895.872,24	59,72%	147.441,6	16%	138.119,1	15%	138.119,1	15,4%	138.119,1	15%	334.073,5	0,22
1.2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 315.761,08	21,05%	78.940,27	25%	78.940,27	25%	78.940,27	25%	78.940,27	25%	-	0%
1.2.2	VIGAMENTO	R\$ 113.541,16	7,57%	28.385,29	25%	28.385,29	25%	28.385,29	25%	28.385,29	25%	-	0%
1.2.3	COBERTURA	R\$ 303.280,00	20,22%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	303.280,0	100%
1.2.4	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE OBRA	R\$ 37.290,00	2,49%	14.916,00	40%	5.593,50	15%	5.593,50	15%	5.593,50	15%	5.593,5	15%
1.2.5	MÃO DE OBRA	R\$ 126.000,00	8,40%	25.200,00	20%	25.200,00	20%	25.200,00	20%	25.200,00	20%	25.200,00	20%
	% SIMPLES	R\$ 1.500.000,00	100,00%		15%		13,9%		13,9%		13,9%		43%
	% ACUMULADO				15%		28,8%		42,8%		56,7%		100%
	TOTAL SIMPLES (R\$)			223.222,8		209.238,9		209.238,9		209.238,9		649.060,3	
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			223.222,8		432.461,8		641.700,7		850.939,7		1.500.000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			TRES BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS						1.500.000,00
1.1			BARRACÃO TIPO 01						604.127,76
1.1.1			ESTRUTURA DE CONCRETO						163.446,54
1.1.1.1	cotação	cot01	Pilar 0,25mx0,50mx11,00m	m ³	19,25	1.659,64	26,53%	2.100,00	40.425,00
1.1.1.2	cotação	cot02	Pilar 0,25mx0,50mx(8,5m+2,5m platibanda)	m ³	16,63	1.659,14	26,53%	2.099,37	34.912,50
1.1.1.3	cotação	cot03	Tubo de 150	m	70,00	63,22	26,53%	80,00	5.600,00
1.1.1.4	cotação	cot04	viga W 530x66 comprimento 12m	m ³	9,00	3.599,04	26,53%	4.554,00	40.986,00
1.1.1.5	cotação	cot05	Bloco de fundação com estaca	un.	33,00	994,42	26,53%	1.258,27	41.523,04
1.1.2			VIGAMENTO						57.045,71
1.1.2.1	cotação	cot06	Viga intermediária, para recebimento de laje	m	62,50	117,36	26,53%	148,50	9.281,25
1.1.2.2	cotação	cot07	vigas intermediárias	m	128,75	83,46	26,53%	105,60	13.596,00
1.1.2.3	comp.	comp01	Vigas baldrames	m	160,00	148,80	26,53%	188,29	30.125,96
1.1.2.4	cotação	cot11	Pilar 0,25x0,4x5,00	un.	5,00	638,96	26,53%	808,50	4.042,50
1.1.3			COBERTURA						298.990,00
1.1.3.1	cotação	cot12	Terça de 200 chapa 11	m	1.000,00	49,00	26,53%	62,00	62.000,00
1.1.3.2	cotação	cot13	tubo com U100 chapa 14	m	480,00	31,61	26,53%	40,00	19.200,00
1.1.3.3	cotação	cot14	Telha sanduiche(danica)PIR	m	1.530,00	104,32	26,53%	132,00	201.960,00
1.1.3.4	cotação	cot15	Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm	un.	50,00	59,27	26,53%	75,00	3.750,00
1.1.3.5	cotação	cot16	ganchos 8,5cm	un.	3.180,00	0,79	26,53%	1,00	3.180,00
1.1.3.6	cotação	cot17	Calha com fundo de 30cm	m	100,00	63,22	26,53%	80,00	8.000,00
1.1.3.7	cotação	cot18	Eletrodos	un.	900,00	0,79	26,53%	1,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.4	cotação	cot19	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE	un.	1	14735,59	26,53%	18645,51	18645,51
1.1.5	cotação	cot20	MÃO DE OBRA	un.	1500	34,77	26,53%	44,00	66.000,00
1.2			2 BARRACÕES TIPO 02						895.872,24
1.2.1			ESTRUTURA DE CONCRETO						315.761,08
1.2.1.1	cotação	cot01	Pilar 0,25mx0,50mx11,00m	m³	38,50	1.659,64	26,53%	2.100,00	80.850,00
1.2.1.2	cotação	cot02	Pilar 0,25mx0,50mx(8,5m+2,5m platibanda)	m³	33,26	1.659,14	26,53%	2.099,37	69.825,00
1.2.1.3	cotação	cot03	Tubo de 150	m	140,00	63,22	26,53%	80,00	11.200,00
1.2.1.4	cotação	cot21	Braço 0,25mx0,50m-T comp.15,30m	m³	32,20	1.738,67	26,53%	2200	70.840,00
1.2.1.5	cotação	cot05	Bloco de fundação com estaca	un.	66,00	994,42	26,53%	1258,2739	83.046,08
1.2.2			VIGAMENTO						113.541,16
1.2.2.1	cotação	cot06	Viga intermediária, para recebimento de laje	m	120,00	117,36	26,53%	148,50	17.820,00
1.2.2.2	cotação	cot07	vigas intermediárias	m	260,00	83,46	26,53%	105,60	27.456,00
1.2.2.3	comp.	comp.02	Vigas respaldo	m	320,00	148,63	26,53%	188,06	60.180,16
1.2.2.4	cotação	cot11	Pilar 0,25x0,4x5,00	un.	10,00	638,96	26,53%	808,50	8.085,00
1.1.3			COBERTURA						303.280,00
1.2.3.1	cotação	cot23	Terça de 127 chapa 11	m	2.000,00	22,13	26,53%	28,00	56.000,00
1.2.3.2	cotação	cot24	Telha sanduiche TR25 chapa 0,43mm EPS de 30mm	m	3.060,00	56,90	26,53%	72,00	220.320,00
1.2.3.3	cotação	cot25	Cumeeira de aço galvanizado trapézio #0,43mm	un.	100,00	22,13	26,53%	28,00	2.800,00
1.2.3.4	cotação	cot16	ganchos 8,5cm	un.	6.360,00	0,79	26,53%	1,00	6.360,00
1.2.3.5	cotação	cot17	Calha com fundo de 30cm	m	200,00	63,22	26,53%	80,00	16.000,00
1.2.3.6	cotação	cot18	Eletrodos	un.	1.800,00	0,79	26,53%	1,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.2.4	cotação	cot26	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO DE OBRA E PLACA DE	un.	2,00	14735,19	26,53%	18645	37290
1.2.5	cotação	cot27	MÃO DE OBRA	un.	3.000,00	33,19271	26,53%	42	126.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

OBRA: BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA-MS

LOCAL: PROLONGAMENTO DA AVENIDA PADRE JOSÉ DANIEL

TIPO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EDIFÍCIOS



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%
1	TRES BARRACÕES PRÉ-MOLDADOS	1.500.000,00	100,00%
1.1	BARRACÃO TIPO 01	604.127,76	40,28%
1.1.1	ESTRUTURA DE CONCRETO	163.446,54	10,90%
1.1.2	VIGAMENTO	57.045,71	3,80%
1.1.3	COBERTURA	298.990,00	19,93%
1.1.4	MOBILIZAÇÃO,	18.645,51	1,24%
1.1.5	MÃO DE OBRA	66.000,00	4,40%
1.2	2 BARRACÕES TIPO 02	895.872,24	59,72%
1.2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO	315.761,08	21,05%
1.2.2	VIGAMENTO	113.541,16	7,57%
1.2.3	COBERTURA	303.280,00	20,22%
1.2.4	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, GABARITO	37.290,00	2,49%
1.2.5	MÃO DE OBRA	126.000,00	8,40%